

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年10月20日

計画の名称	福井市安全で安心な都市空間づくり（防災・安全）		
計画の期間	平成21年度 ～ 平成25年度（5年間）	交付対象	福井市
計画の目標	市民誰もが安全、安心かつ快適に生活できる都市環境の形成を図る		

計画の成果目標（定量的指標）	都市公園園路のバリアフリー化率 9% ⇒ 18%		
----------------	--------------------------	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H21当初)	中間目標値	最終目標値 (H25末)	
福井市管理の都市公園において、園路がバリアフリー化された公園の整備率を算出 (公園数 31公園 ⇒ 67公園)	9%	⇒	18%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	406百万円	A	406百万円	B		C		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)
-------	---------------	--------	---	--------	---	--	---	--	---------------------------

事後評価

○事後評価の実施体制・実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福井市建設部公園課内において実施	事業終了後
	公表の方法
	市のホームページ上に掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H21	H22	H23	H24	H25		
1-A-1	公園	一般	福井市	直接	福井市	公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画策定（67公園）	福井市						24.0	
1-A-2	公園	一般	福井市	直接	福井市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	バリアフリー、改築・更新（31公園）	福井市						382.0	
合計													406.0		
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H21	H22	H23	H24	H25		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			

C 効果促進事業				直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象						H21	H22	H23	H24	H25		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I	定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画を策定したことにより、計画的な修繕や更新が可能となり、ライフサイクルコストの縮減をもたらした			
II	定量的指標の達成状況	都市公園園路のバリアフリー化率	最終目標値	18%	目標値と実績値に差が出た要因
			最終実績値	18%	
III	定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況				
3. 特記事項（今後の方針等）					
公園施設長寿命化計画に基づき、施設の維持管理を効率的かつ効果的に実施し、市民誰もが安全で安心して利用できる公園に整備する					