

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和01年08月26日

計画の名称	福井市安全・安心で緑豊かな都市環境の形成												
計画の期間	平成28年度～平成30年度(3年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	福井市												
計画の目標	・平成30年開催の国民体育大会の開催を契機として、市民と行政が協働で取り組みを行い、誰もが安全で安心して利用できる緑豊かな都市環境を形成する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	217	A	211	B	0	C	6	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	2.76	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	・福井市総合運動公園の駐車場整備により利便性を確保し、公園利用者数の増加を図る。: 101,863人(平成26年度末) 116,000人(平成30年度末) 福井市総合運動公園の公園利用者数	H27当初 101863人	人	H31末 116000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	福井市	直接	福井市	-	-	都市公園等事業(福井市 総合運動公園)	駐車場、トイレ等 2.5ha	福井市						211		-	
		都市公園整備(200百万円)																		
												小計						211		
											合計						211			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	福井市	直接	福井市	-	-	公園関連標識等事業（福井市総合運動公園）	標識、掲示板等	福井市							6	-		
		総合運動公園整備事業と一体となって標識、掲示板を整備することにより利便性の向上を図る。																			
												小計							6		
											合計							6			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 福井市建設部公園課内において実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 市のホームページ上に掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	総合運動公園の駐車場やトイレ等の整備（2.5ha）により、スポーツ・レクリエーション等の活動拠点、緑豊かな自然とふれあえる憩いの空間が増加した
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
良好な都市環境の向上を図り、子供から高齢者まで誰もが快適に利用でき、健康増進に寄与する場となるよう維持管理に努めていく	

