

福井市施設マネジメント
アクションプラン 第1期評価

令和4年12月

福井市

目 次

1	評価の目的	… P 1
2	アクションプランの対象施設	… P 1
3	アクションプラン第1期の「個々の施設の方向性」及び「数値目標」	… P 1
4	取組状況	… P 4
5	第1期の評価及び今後の取組について	… P 12
6	「個々の施設の方向性」の取組状況まとめ	… P 13

1 評価の目的

本市は、平成 29 年度において、台風 21 号の被害や 56 豪雪以来の大雪による除排雪対策に多額の経費を要したことにより、一般会計の実質収支が赤字となったことから、財政再建に取り組むため、平成 30 年 8 月に「福井市財政再建計画」を策定しました。

同計画では、財政再建のための方策の一つに、施設管理経費の縮減を挙げており、個々の施設について、廃止、集約化、民間譲渡、コスト削減などに取り組むため、令和 2 年 3 月に「福井市施設マネジメントアクションプラン（以下、アクションプラン）第 1 期」（令和元年度～令和 5 年度）を策定し、これまで施設延床面積や施設管理経費の縮減に努めてきたところです。

また、アクションプランについては、社会経済情勢の変化に合わせて適宜見直す必要があるため、Plan（策定）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の PDCA サイクルにより、5 年ごとに見直しを行いながら次期計画を策定することとしています。

令和 4 年度は第 1 期の 4 年目に当たり、今後の第 2 期策定に向け、これまでの取組内容を検証し、PDCA サイクルに基づき第 1 期の評価を行います。

[PDCA サイクル]

年度	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
第 1 期	策定	実行				評価											
第 2 期				改善	策定	実行				評価							
第 3 期									改善	策定	実行						

2 アクションプランの対象施設

平成 29 年度末時点における福井市施設マネジメント計画（※）対象の 396 施設（延床面積 100.6 万㎡）が対象となります。

※ 老朽化した施設の増加、人口減少や少子高齢化の進行といった社会経済情勢の変化に対応するため、建物施設を対象に、全体の最適化、長寿命化及び更新コストの平準化を図ることを目的として、平成 27 年 3 月に策定

3 アクションプラン第 1 期の「個々の施設の方向性」及び「数値目標」

アクションプラン第 1 期では、対象施設に「個々の施設の方向性」及び「数値目標」を設定しています。


(1) 個々の施設の方向性

施設ごとに下表の方向性が示されています（ただし、396施設のうち、具体的な方向性が示されている施設は、第1期中に方針決定する256施設、平成30年度に解体した3施設及び第2期以降に検討する69施設を除く68施設）。

方向性	内容	施設数	施設名称
民営化	施設の機能を維持（一部維持も含む）したまま、民間に施設を譲渡すること	2	国民宿舎鷹巣荘、美山森林温泉みらくる亭
機能廃止	施設の機能を廃止すること	10	研修センター、地域活性化施設、大安寺キャンプ場、野外趣味活動施設、越前水仙の里公園（浜北山町）、そば工房木ごころ、みやま長寿そば道場ごっつおさん亭、川西テニスコート、こしの高齢者ふれあいセンター、美山デイサービスセンター和貴苑
集約化	複数の類似する機能の施設をまとめること	10	車両基地、清水社会福祉センター、治水記念館、マイドーム清水、国見岳休養施設、SSTらんど、森田分遣所、旧足羽保育園、旧麻生津西保育園、旧南部保育園
	（廃止）…機能を廃止する側		
複合化	（維持）…機能を維持する側	3	きらら館、ガラガラ山越前水仙の里キャンプ場、一乗滝小次郎の里ファミリーパーク
	複数の類似する機能の施設をまとめること	2	越廼総合支所庁舎、順化公民館
（移転）…機能を移転する側			
規模縮小	（維持）…機能が移転される側	4	地域交流プラザ（アオッサ内）、清水健康管理センター、順化小学校、越廼公民館
	施設の規模を縮小すること	3	大手駐車場、大手第2駐車場、本町通り地下駐車場
転用	施設の機能を別の行政機能に変えること	6	清水総合支所庁舎、活性化施設・一乗ふるさと交流館、河合・大安寺・鶉分遣所、旧越廼保健センター（越廼公民館内）
	（移転）…機能を移転する側	1	一乗公民館
コスト削減	管理運営の見直し等により、コストを削減すること	23	おさごえ民家園、越前水仙の里公園（居倉町）資料館、愛宕坂茶道美術館、橘曙覧記念文学館、農園施設マイファーム清水、伊自良館、越前水仙の里公園（居倉町）、福井市体育館、ちもり体育館、中藤屋内運動場、東体育館（東足羽連絡所含む）、西体育館、南体育館、北体育館、美山トレーニングセンター、西公園テニスコート、わかばテニスコート、弓道場、スポーツ公園、美山アンデパンダン広場、きららパーク、きららパーク屋内多目的施設、少年自然の家
利用促進	サービス内容の見直し等により、利用を促進すること	4	企業局庁舎、総合ボランティアセンター（ハピリン内）、越前水仙の里温泉波の華、芦見生涯教育施設（芦見分館含む）
小計		68	
方針決定	個別の再編計画や方針等により、今後の方向性を決定すること	256	西・東・北サービスセンター、文化会館、すかっとランド九頭竜、リズムの森、美山庭球場「ウイंक」、すこやかドーム、市営住宅(21)、清水高齢者福祉センター、美山楽く楽く亭、旧木田保育園（ぼんだルーム）、旧明里保育園（ひよこ広場）、北部・南部・美山学校給食センター、中学校(小中学校含む)(24)、小学校(46)、幼稚園(5)、児童館・児童クラブ(32)、保育園・こども園(28)、公民館(50)、消防分団本部(35)
H30解体		3	旧市民福祉会館、さつき児童館、東部保育園
2期以降検討	第2期以降に方向性を検討	69	庁舎(3)、にぎわい交流施設(ハピリン内)、フェニックス・プラザ（市民福祉会館含む）、フェニックス・プラザ自動車駐車場、木ごころ文化ホール、養浩館庭園、一乗谷朝倉氏遺跡、博物館・資料館(4)、美術館、文化財保護センター、図書館(5)、ワークプラザ、公営競技事務所、サイクルハウス、一乗谷あさくら水の駅、園芸センター、中央卸売市場、伊自良分館、ホテル資料館、ホテルの里施設、美山観光ターミナル、観光事務所、観光物産館、足羽山公園遊園地、柴田公園、グリフィス記念館、一乗谷史跡公園センター、中央公園(ピジターセンター)、美山B&G海洋センター、基礎体力づくりトレーニング場、東山健康運動公園、消防署・分署等(16)、防災ステーション、羽畔荘、羽川荘、子ども一時預かり所～びのび(ハピリン内)、健康管理センター(休日急患センター含む)、聖苑、越廼診療所、学校適応指導教室、生涯教育施設(2)、収集資源センター、クリーンセンター、旧越廼消防分署
計		396	

(2) 数値目標

アクションプラン第1期では、令和元年度から令和5年度までに、対象となる396施設(※1)の延床面積3.0万㎡削減(※2)を目標としています。



※1 令和元年度以降、新規に建設する施設は含みません。

※2 延床面積の削減は、当該施設の関係条例が廃止又は改正され、民営化や機能廃止により公用又は公共用施設としての役割を終えた時点とします。

※3 平成30年4月1日現在の延床面積を基準とします。

4 取組状況

(1) 個々の施設の方向性（令和4年9月30日現在）

ア 全体

これまでに、アクションプラン第1期で具体的な方向性が示されている68施設のうち、38施設について、方向性に基づき取組を行いました。今後は、3施設の機能廃止、3施設を対象とした集約化、15施設（スポーツ施設）のコスト削減（利用料金改定の検討）を予定しています。

また、第1期中に方針を決定するとした256施設について、新たに方向性を設定しました。

イ 民営化

対象施設は2施設で、公募型プロポーザルにより事業者を選定し、両施設とも民営化を達成することができました。

施設名		第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
1	国民宿舎鷹巣荘	民営化	達成	公募型プロポーザルにより運営事業者を選定し、令和2年度から施設を民営化した。
2	美山森林温泉 みらくる亭		達成	公募型プロポーザルにより運営事業者を選定し、令和4年度から施設を民営化した。

ウ 機能廃止

対象施設は10施設で、これまでに5施設の機能を廃止しました。

令和5年度初めには、新たに3施設の機能を廃止する予定であり、概ね方向性のとおり進捗しています。

施設名		第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
1	研修センター	機能廃止	達成	令和3年度に機能を廃止した。
2	地域活性化施設		未達成	現在、地域の避難所や投票所として利用されているため、機能の廃止に至らなかった。
3	大安寺キャンプ場		未達成	令和5年度初めに機能を廃止する予定である。
4	野外趣味活動施設		達成	令和2年度に機能を廃止した。
5	越前水仙の里公園 （浜北山町）		達成	令和2年度に機能を廃止した。
6	そば工房木ごころ		達成	令和3年度に機能を廃止した。
7	みやま長寿そば道場 ごっつおさん亭		達成	令和3年度に機能を廃止した。
8	川西テニスコート		未達成	令和5年度初めに機能を廃止する予定である。
9	こしの高齢者ふれあい センター		未達成	他の行政機能の移転や利活用法を検討しているため、機能の廃止に至らなかった。
10	美山デイサービス センター和貴苑		未達成	令和4年度に民間譲渡の公募を実施しており、施設の譲渡ができれば機能を廃止する予定である。

エ 集約化

対象施設は、集約化により廃止する施設として 10 施設、集約化により維持する施設として 3 施設で、これまでに 7 施設を廃止し、1 施設について機能を集約しました。

令和 5 年度初めには、さらに 1 施設を廃止し、2 類似施設を集約する予定であり、概ね方向性のとおり進捗しています。

施設名		第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
1	車両基地	集約化（廃止）	未達成	書類、車両等の保管場所を確保できなかったため、機能を集約できていない。
2	清水社会福祉センター		達成	令和2年度に機能をきらら館へ集約した。
3	治水記念館		達成	令和3年度に施設を廃止し、機能は防災センターへ集約した。
4	マイドーム清水		達成	令和2年度に施設を廃止し、機能はきらら館へ集約した。
5	国見岳休養施設		達成	令和4年度に機能を廃止した。
6	SSTらんど		未達成	令和4年度に民間譲渡の公募を行い、譲渡先を選定し、令和5年度初めに民営化を予定している。
7	森田分遣所		達成	森田分遣所と河合分遣所を統合した北分署の整備に合わせ、令和2年度に機能を廃止した。
8	旧足羽保育園		達成	令和2年度に機能を廃止した。
9	旧麻生津西保育園		達成	令和2年度に施設を廃止し、施設機能は旧清水総合支所庁舎へ集約した。
10	旧南部保育園		未達成	保育園等における修繕技師職員の作業場の移転先を確保できなかったため、廃止に至っていない。
11	きらら館	集約化（維持）	達成	令和2年度に清水社会福祉センター及びマイドーム清水の機能を集約した。
12	ガラガラ山越前水仙の里キャンプ場		未達成	令和5年度初めに類似施設を集約する予定である。
13	一乗滝小次郎の里ファミリーパーク		未達成	令和5年度初めに類似施設を集約する予定である。

オ 複合化

対象施設は、複合化により移転する施設として2施設、複合化により維持する施設として4施設で、いずれの施設も複合化を達成することができました。

施設名		第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
1	越廼総合支所庁舎	複合化（移転）	達成	令和2年度に庁舎機能を越廼公民館へ移転した。
2	順化公民館		達成	建物が老朽化し、耐震性にも問題があるため、令和2年度から機能を順化小学校に移転した。
3	地域交流プラザ （アオッサ内）	複合化（維持）	達成	令和元年度に、旧第2別館にあった商工労働部の執務スペースを移転し、機能を複合化した。
4	清水健康管理センター		達成	令和3年度からセンター内に清水連絡所を設置し、複合施設として運営している。
5	順化小学校		達成	令和2年度から小学校内に順化公民館を設置し、複合施設として運営している。
6	越廼公民館		達成	令和2年度から公民館内に越廼総合支所（現越廼連絡所）を設置し、複合施設として運営している。

カ 規模縮小

対象施設は3施設で、いずれの施設も北陸新幹線福井開業等に伴い、駐車場需要の増加も想定されるため、駐車台数の縮小は見送ることとしました。

施設名		第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
1	大手駐車場	規模縮小	未達成	北陸新幹線福井開業や周辺の再開発事業により、駐車場需要の増加も想定されるため、令和3年度から令和7年度の指定管理期間は駐車台数を維持することとした。
2	大手第2駐車場			
3	本町通り地下駐車場			

キ 転用

対象施設は、転用する施設として6施設、転用により移転する施設として1施設で、いずれの施設も転用を達成することができました。

施設名		第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
1	清水総合支所庁舎	転用	達成	令和3年度に機能を清水健康管理センターへ移転し、当該施設は書庫や倉庫として利用している。
2	活性化施設・一乗ふるさと交流館		達成	令和3年度から機能を公民館に転用し、一乗公民館として使用している。
3	河合分遣所		達成	森田分遣所と河合分遣所を統合した北分署の整備に合わせ、令和3年度から機能を河合分団本部に転用し、運用している。
4	大安寺分遣所		達成	大安寺分遣所と鶯分遣所を統合した川西分署の整備に合わせ、令和4年度から機能を大安寺分団本部に転用し、運用している。
5	鶯分遣所		達成	大安寺分遣所と鶯分遣所を統合した川西分署の整備に合わせ、令和4年度から機能を鶯分団本部に転用し、運用している。
6	旧越廼保健センター（越廼公民館内）		達成	令和元年に機能を健康管理センター及び清水健康管理センターに集約し、センターがあったスペースを越廼公民館に転用した。
7	一乗公民館	転用（移転）	達成	施設の老朽化により、令和3年度から旧一乗ふるさと交流館を公民館に転用し、使用している。

ク コスト削減

対象施設は23施設で、これまでに7施設についてコスト削減を行いました。

今後は、スポーツ施設（15施設）の利用料金改定等について、各施設の状況を踏まえながら検討し、令和6年度に実施できるよう見直しを行う予定です。

施設名		第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
1	おさごえ民家園	コスト削減	達成	令和元年度から施設管理体制や運営業務の見直しを行い、財政負担の軽減を図った。
2	越前水仙の里公園 （居倉町）資料館		達成	令和元年10月から電子決済サービスを導入し、運営の効率化及び利用者の利便性向上を図った。
3	愛宕坂茶道美術館		達成	令和4年7月から毎週月曜日を休館日としたことにより、運営経費を削減した。
4	橘曙覧記念文学館		達成	
5	農園施設 マイファーム清水		達成	令和2年度から指定管理者制度の導入を止め、使用料収入の範囲内で管理運営を行っている。
6	伊自良館		未達成	令和4年度からの次期指定管理に向け、営業期間の見直しの検討を行ったが、当該施設は温浴だけではなく、地元住民の交流の場としての役割を担っており、調整に時間を要することから、見送ることとした。
7	越前水仙の里公園 （居倉町）		達成	令和元年10月から電子決済サービスを導入し、運営の効率化及び利用者の利便性向上を図った。また、空きスペースをサテライトオフィスとして活用している。
8	福井市体育館		未達成	今後、利用料金等の改定について、各施設の状況を踏まえながら検討し、令和6年度に実施できるよう見直しを行う。
9	ちもり体育館		未達成	
10	中藤屋内運動場		未達成	
11	東体育館 （東足羽連絡所含む）		未達成	
12	西体育館		未達成	
13	南体育館		未達成	
14	北体育館		未達成	
15	美山 トレーニングセンター		未達成	
16	西公園テニスコート		未達成	
17	わかばテニスコート		未達成	
18	弓道場		未達成	
19	スポーツ公園		未達成	
20	美山アンデパンダン広場		未達成	
21	きららパーク		未達成	
22	きららパーク 屋内多目的施設		未達成	
23	少年自然の家		達成	令和3年度から指定管理者制度を導入し、コスト削減及びサービスの向上を図った。

ケ 利用促進

対象施設は4施設で、これまでに3施設の利用促進を図っており、概ね方向性のとおり進捗しています。

施設名		第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
1	企業局庁舎	利用促進	達成	令和2年度から1階の旧ガスショールームを民間事業者へ貸付し、収入の確保に努めた。
2	総合ボランティアセンター（ハピリン内）		未達成	新型コロナウイルス感染症対策で、研修室の貸出制限等を行っており、稼働率が減少したが、現在はコロナ禍前の水準に戻りつつある。
3	越前水仙の里温泉波の華		達成	ガラガラ山キャンプ場の利用者に割引入浴券を販売し、利用促進を図った。
4	芦見生涯教育施設（芦見分館含む）		達成	財産有効活用民間提案制度により、施設の空きスペースの利活用に関する提案を民間事業者から募集したところ、提案があったため、令和2年度から事業実施者に貸付を行い、収入の確保に努めた。

コ 方針決定

アクションプラン第1期中に方針を決定するとした保育園、消防施設、小中学校、公民館等の256施設中254施設に、今後の方向性を設定しました（2施設については、現在、方向性を検討中）。

今後の方向性は、アクションプラン第1期に掲載した方向性のほか、下記の方向性を追加し、設定しています。

[追加した方向性]

維持	施設の機能を維持すること（ただし、第3期策定時に見直しを行う）
個別計画	個別の計画等により、方向性を決定すること
個別計画（機能廃止）	個別の計画等により、施設の機能を廃止すること

なお、設定した方向性の内訳は、以下のとおりです。

機能廃止	3施設（2施設達成済）
集約化	7施設（1施設達成済）
複合化	2施設
転用	1施設（達成済）
維持	86施設
個別計画	83施設
個別計画（機能廃止）	7施設
2期以降検討	65施設

注）新たに設定した方向性が未達成となる施設及び「2期以降検討」とした施設を除く185施設については、今回設定した方向性が、原則として、アクションプラン第2期（令和6年度～令和10年度）の方向性となります。

施設名		第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）
1	西サービスセンター	方針決定	集約化（廃止）
2	東サービスセンター		
3	北サービスセンター		
4	文化会館		機能廃止 [達成]
5	すかっとランド九頭竜		機能廃止 [達成]
6	リズムの森		集約化（廃止）
7	美山庭球場「ウイंक」		機能廃止
8	すこやかドーム		維持
～ 22	市営住宅（14施設）		個別計画
～ 29	市営住宅（7施設）		個別計画 （機能廃止）
30	清水高齢者福祉センター		検討中
31	美山楽く楽く亭		検討中
32	旧木田保育園 （ぼんだルーム）		2期以降検討
33	旧明里保育園 （ひよこ広場）		
34	北部学校給食センター		集約化（廃止）
35	南部学校給食センター		維持
36	美山学校給食センター		維持
～ 59	中学校（23施設） ※殿下小中を除く		個別計画
60	殿下小中学校		複合化（維持）
～106	小学校（46施設） ※順化小を除く		個別計画
～110	幼稚園（4施設） ※美山啓明を除く	2期以降検討	
111	美山啓明幼稚園	集約化（廃止） [達成]	
～142	児童館（31施設） ※あさがお、きつきを除く	2期以降検討	
143	あさがお児童館	転用 [達成]	
～171	保育園等（28施設）	2期以降検討	
～220	公民館（49施設） ※殿下、越廼、順化、一乗 を除く	維持	
221	殿下公民館 （殿下連絡所含む）	複合化（移転）	
～256	消防分団等（35施設）	維持	

(2) 数値目標（令和4年4月1日現在）

これまでに削減した延床面積は、数値目標3.0万㎡より1.4万㎡多い4.4万㎡で、延床面積は100.6万㎡から96.2万㎡になりました。

また、施設数は396施設から375施設になり、21施設が廃止となりました。

【施設数及び延床面積】

用途	平成30年4月1日現在			令和4年4月1日現在			増減		
	施設数	床面積	割合	施設数	床面積	割合	施設数	床面積	
広域施設	庁舎等	11	4.3万㎡	4.3%	10	4.2万㎡	4.4%	▲1	▲0.1万㎡
	文化施設	26	8.6万㎡	8.5%	22	7.3万㎡	7.6%	▲4	▲1.3万㎡
	産業系施設	11	7.3万㎡	7.3%	8	6.5万㎡	6.8%	▲3	▲0.8万㎡
	観光・レクリエーション施設	27	3.0万㎡	3.0%	19	1.3万㎡	1.4%	▲8	▲1.7万㎡
	スポーツ施設	21	4.1万㎡	4.1%	21	4.1万㎡	4.3%	0	0.0万㎡
	市営住宅	21	12.8万㎡	12.7%	21	12.7万㎡	13.2%	0	▲0.1万㎡
	消防・防災施設 [消防署・分署]	21	1.7万㎡	1.7%	17	1.6万㎡	1.7%	▲4	▲0.1万㎡
	その他施設	32	8.4万㎡	8.3%	29	8.2万㎡	8.5%	▲3	▲0.2万㎡
	計	396	100.6万㎡	100.0%	375	96.2万㎡	100.0%	▲21	▲4.4万㎡
地域施設	中学校	24	17.7万㎡	17.6%	24	17.7万㎡	18.4%	0	0.0万㎡
	小学校	47	25.7万㎡	25.5%	47	25.7万㎡	26.6%	0	0.0万㎡
	幼稚園	5	0.2万㎡	0.2%	5	0.2万㎡	0.2%	0	0.0万㎡
	児童館・児童クラブ	33	1.1万㎡	1.1%	33	1.1万㎡	1.1%	0	0.0万㎡
	保育園・こども園	29	1.9万㎡	1.9%	28	1.8万㎡	1.9%	▲1	▲0.1万㎡
	公民館	53	3.5万㎡	3.5%	53	3.5万㎡	3.6%	0	0.0万㎡
	消防・防災施設 [分団本部等]	35	0.3万㎡	0.3%	38	0.3万㎡	0.3%	3	0
	計	396	100.6万㎡	100.0%	375	96.2万㎡	100.0%	▲21	▲4.4万㎡

【廃止した施設】

用途	施設名	延床面積	用途	施設名	延床面積
庁舎等	1 越廼総合支所	1,121㎡	観光・レクリエーション施設	12 野外趣味活動施設	436㎡
文化施設	2 旧市民福祉会館（H30解体済）	6,918㎡		13 越前水仙の里公園（浜北山町）	1,492㎡
	3 清水社会福祉センター	1,268㎡		14 そば工房木ごころ	75㎡
	4 文化会館	5,439㎡		15 みやま長寿そば道場ごっつおさん亭	525㎡
産業系施設	5 マイドーム清水	993㎡		消防・防災施設 [消防署・分署]	16 森田分遣所
	6 研修センター	1,851㎡	その他施設	17 旧足羽保育園	963㎡
	7 活性化施設・一乗ふるさと交流館	498㎡		18 旧越廼保健センター（越廼公民館内）	348㎡（※）
8 すかっとランド九頭竜	8,901㎡	19 旧麻生津西保育園		559㎡	
観光・レクリエーション施設	9 国民宿舍鷹巣荘	1,864㎡	児童館・児童クラブ	20 さつき児童館（H30解体済）	344㎡
	10 美山森林温泉みらくる亭	3,671㎡	保育園・こども園	21 東部保育園（H30解体済）	575㎡
	11 国見岳休養施設	728㎡			

※ 越廼公民館に振替（加算）となるため、延床面積の増減はなし。

5 第1期の評価及び今後の取組について

個々の施設の方向性に基づく取組を行った結果、第1期終了まで1年を残しながら、削減した延床面積は4.4万㎡となり、数値目標である3.0万㎡を大きく上回り、第1期の取組は順調に進んでいます。

しかしながら、第2期中には、新規施設として、「北部新中学校」等の整備を予定しており、延床面積の大幅な増加が見込まれます。このため、今後もアクションプランに基づき、人口規模に見合った延床面積の適正化に取り組む必要があります。

また、第1期は、文化施設や観光・レクリエーション施設を中心に取組を行っていますが、今後は、延床面積の割合を5割以上占める小中学校及び市営住宅についても規模適正化を進める必要があります。

6 「個々の施設の方向性」の取組状況まとめ

- ・令和4年9月30日現在における、第1期の方向性「2期以降検討」の施設を除く324施設の取組状況について、記載しています。
- ・方向性を「方針決定」としている施設には、新たな方向性を設定しました。
- ・なお、新たな方向性は、アクションプラン第1期に掲載した方向性のほか、下記の方向性を追加し、設定しています。

維持	施設の機能を維持すること（ただし、第3期策定時に見直しを行う）
個別計画	個別の計画等により、方向性を決定すること
個別計画（機能廃止）	個別の計画等により、施設の機能を廃止すること

[広域施設]

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
1	庁舎等	1 市庁舎（本館）	2期以降検討		
2		2 市庁舎（別館）			
3		3 企業局庁舎	利用促進	達成	令和2年度から1階の旧ガスショールームを民間事業者へ貸付し、収入の確保に努めた。
4		4 越廼総合支所庁舎	複合化（移転）	達成	令和2年度に庁舎機能を越廼公民館へ移転した。
5		5 清水総合支所庁舎	転用	達成	令和3年度に機能を清水健康管理センターへ移転し、当該施設は書庫や倉庫として利用している。
6		6 美山総合支所庁舎（美山診療所含む）	2期以降検討		
7		7 総合ボランティアセンター（ハピリン内）	利用促進	未達成	新型コロナウイルス感染症対策で、研修室の貸出制限等を行っており、稼働率が減少したが、現在はコロナ禍前の水準に戻りつつある。
8		8 車両基地	集約化（廃止）	未達成	書類、車両等の保管場所を確保できなかったため、機能を集約できていない。
9		9 西サービスセンター	方針決定	集約化（廃止）	利用者が毎年減少しており、サービスセンターの主な業務である証明書等の交付はコンビニで代替できるため、今後、利用者数の更なる減少が続く場合、近隣施設へ機能の集約化を進める。
10		10 東サービスセンター			
11		11 北サービスセンター			
12	文化施設	1 にぎわい交流施設（ハピリン内）	2期以降検討		
13		2 フェニックス・プラザ（市民福祉会館含む）			
14		3 地域交流プラザ（アオッサ内）	複合化（維持）	達成	令和元年度に、旧第2別館にあった商工労働部の執務スペースを移転し、機能を複合化した。
15		4 きらら館	集約化（維持）	達成	令和2年度に清水社会福祉センター及びマイドーム清水の機能を集約した。
16		5 旧市民福祉会館（H30解体済）			

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
17	多目的ホール	6 清水社会福祉センター	集約化（廃止）	達成	令和2年度に機能をきらら館へ集約した。
18		7 文化会館	方針決定	機能廃止 [達成]	建物が老朽化し、耐震性にも問題があったため、令和3年度に機能を廃止した。
19		8 木ごころ文化ホール	2期以降検討		
20	文化財	9 養浩館庭園	2期以降検討		
21		10 おさごえ民家園	コスト削減	達成	令和元年度から施設管理体制や運営業務の見直しを行い、財政負担の軽減を図った。
22		11 一乗谷朝倉氏遺跡	2期以降検討		
23	文化施設 博物館等	12 越前水仙の里公園 （居倉町）資料館	コスト削減	達成	令和元年10月から電子決済サービスを導入し、運営の効率化及び利用者の利便性向上を図った。
24		13 愛宕坂茶道美術館		達成	令和4年7月から毎週月曜日を休館日としたことにより、運営経費を削減した。
25		14 橘曙覧記念文学館		達成	
26		15 自然史博物館	2期以降検討		
27		16 自然史博物館分館 （ハピリン内）			
28		17 美術館			
29		18 郷土歴史博物館			
30		19 清水郷土資料館 （清水南公民館内）			
31		20 治水記念館	集約化（廃止）	達成	令和3年度に施設を廃止し、機能は防災センターへ集約した。
32		21 文化財保護センター	2期以降検討		
33	図書館	22 市立図書館	2期以降検討		
34		23 みどり図書館			
35		24 桜木図書館 （アオッサ内）			
36		25 美山図書館 （美山公民館内）			
37		26 清水図書館 （清水南公民館内）			
38	産業系施設	1 ワークプラザ	2期以降検討		
39		2 公営競技事務所			
40		3 サイクルハウス			
41		4 一乗谷あさくら水の駅			
42		5 園芸センター			
43		6 中央卸売市場			
44		7 マイドーム清水	集約化（廃止）	達成	令和2年度に施設を廃止し、機能はきらら館へ集約した。
45	8 農園施設 マイファーム清水	コスト削減	達成	令和2年度から指定管理者制度の導入を止め、使用料収入の範囲内で管理運営を行っている。	

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
46	産業系施設	9 研修センター	機能廃止	達成	令和3年度に機能を廃止した。
47		10 地域活性化施設		未達成	現在、地域の避難所や投票所として利用されているため、機能の廃止に至らなかった。
48		11 活性化施設・一乗ふるさと交流館	転用	達成	令和3年度から機能を公民館に転用し、一乗公民館として使用している。
49	観光・レクリエーション施設	1 すかっとランド九頭竜	方針決定	機能廃止 [達成]	令和2年度末に指定管理者の指定期間が満了したことに伴い、令和3年度に機能を廃止した。
50		2 国民宿舎鷹巣荘	民営化	達成	公募型プロポーザルにより運営事業者を選定し、令和2年度から施設を民営化した。
51		3 美山森林温泉みらくる亭		達成	公募型プロポーザルにより運営事業者を選定し、令和4年度から施設を民営化した。
52		4 伊自良館	コスト削減	未達成	令和4年度からの次期指定管理に向け、営業期間の見直しの検討を行ったが、当該施設は温浴だけではなく、地元住民の交流の場としての役割を担っており、調整に時間を要することから、見送ることとした。
53		5 伊自良分館	2期以降検討		
54		6 越前水仙の里温泉波の華	利用促進	達成	ガラガラ山キャンプ場の利用者に割引入浴券を販売し、利用促進を図った。
55		7 ガラガラ山越前水仙の里キャンプ場	集約化（維持）	未達成	令和5年度初めに類似施設を集約する予定である。
56		8 国見岳休養施設	集約化（廃止）	達成	令和4年度に機能を廃止した。
57		9 SSTらんど		未達成	令和4年度に民間譲渡の公募を行い、譲渡先を選定し、令和5年度初めに民営化を予定している。
58		10 大安寺キャンプ場	機能廃止	未達成	令和5年度初めに機能を廃止する予定である。
59		11 一乗滝小次郎の里ファミリーパーク	集約化（維持）	未達成	令和5年度初めに類似施設を集約する予定である。
60		12 リズムの森	方針決定	集約化（廃止）	関係者の理解等が得られたため、方向性を集約化（廃止）とし、令和5年度初めに機能を廃止する予定である。
61		13 野外趣味活動施設	機能廃止	達成	令和2年度に機能を廃止した。
62		14 越前水仙の里公園（居倉町）	コスト削減	達成	令和元年10月から電子決済サービスを導入し、運営の効率化及び利用者の利便性向上を図った。また、空きスペースをサテライトオフィスとして活用している。
63		15 越前水仙の里公園（浜北山町）	機能廃止	達成	令和2年度に機能を廃止した。
64		16 ホタル資料館	2期以降検討		
65		17 ホタルの里施設			

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
66	観光・レクリエーション施設	18 美山観光ターミナル	2期以降検討		
67		19 観光事務所			
68		20 観光物産館			
69		21 そば工房木ごころ	機能廃止	達成	令和3年度に機能を廃止した。
70		22 みやま長寿そば道場 ごっつおさん亭		達成	令和3年度に機能を廃止した。
71		23 足羽山公園遊園地	2期以降検討		
72		24 柴田公園			
73	25 グリフィス記念館				
74	26 一乗谷 史跡公園センター				
75	27 中央公園 (ビジターセンター)				
76	スポーツ施設	1 福井市体育館	コスト削減	未達成	今後、利用料金等の改定について、各施設の状況を踏まえながら検討し、令和6年度に実施できるよう見直しを行う。
77		2 ちもり体育館			
78		3 中藤屋内運動場			
79		4 東体育館 (東足羽連絡所含む)			
80		5 西体育館			
81		6 南体育館			
82		7 北体育館			
83		8 美山 トレーニングセンター			
84		9 西公園テニスコート			
85		10 わかばテニスコート			
86		11 美山庭球場 「ウイंक」	方針決定	機能廃止	令和5年度初めに機能を廃止する予定である。
87		12 川西テニスコート	機能廃止	未達成	令和5年度初めに機能を廃止する予定である。
88		13 美山B&G海洋センター	2期以降検討		
89		14 弓道場	コスト削減	未達成	今後、利用料金等の改定について、各施設の状況を踏まえながら検討し、令和6年度に実施できるよう見直しを行う。
90		15 スポーツ公園			
91		16 美山アンデパンダン広場			
92		17 きららパーク			
93		18 きららパーク 屋内多目的施設			
94		19 基礎体力づくり トレーニング場	2期以降検討		
95	20 すこやかドーム	方針決定	維持	ゲートボール等の競技施設として、高齢者の健康や生きがいづくりに寄与していることから、機能を維持する。	
96	21 東山健康運動公園	2期以降検討			

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
97	市営住宅	1 月見団地(改良)	方針決定	個別計画	福井市住宅基本計画の方針に基づき、取組を進める。
98		2 湊団地			
99		3 湊団地木造			
100		4 江端団地			
101		5 福団地			
102		6 社団地簡平		個別計画 (機能廃止)	福井市住宅基本計画の方針に基づき、機能を廃止する。
103		7 社団地簡二		個別計画	福井市住宅基本計画の方針に基づき、取組を進める。
104		8 社団地		個別計画 (機能廃止)	福井市住宅基本計画の方針に基づき、機能を廃止する。
105		9 加茂河原団地		個別計画	福井市住宅基本計画の方針に基づき、取組を進める。
106		10 明里団地簡二			
107		11 明里団地(改良)			
108		12 立矢団地(改良)			
109		13 東安居団地			
110		14 新田塚団地		個別計画 (機能廃止)	福井市住宅基本計画の方針に基づき、機能を廃止する。
111		15 経田団地(改良)		個別計画	福井市住宅基本計画の方針に基づき、取組を進める。
112		16 御幸団地		個別計画 (機能廃止)	福井市住宅基本計画の方針に基づき、機能を廃止する。
113		17 新保団地(改良)		個別計画	福井市住宅基本計画の方針に基づき、取組を進める。
114		18 新保団地簡二		個別計画 (機能廃止)	福井市住宅基本計画の方針に基づき、機能を廃止する。
115		19 上野団地		個別計画	福井市住宅基本計画の方針に基づき、取組を進める。
116		20 森田東団地			
117		21 越廼定住促進住宅			
118	消防・防災施設（消防署・分署等）	1 消防局庁舎 (防災センター含む)	2期以降検討		
119		2 中消防署			
120		3 南消防署			
121		4 東消防署			
122		5 臨海消防署			
123		6 西分署			
124		7 東分署			
125		8 清水分署			
126		9 社分署			
127		10 美山分署			
128		11 越廼分署			

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
129	消防・防災施設（消防署・分署等）	12 森田分遣所	集約化（廃止）	達成	森田分遣所と河合分遣所を統合した北分署の整備に合わせ、令和2年度に機能を廃止した。
130		13 河合分遣所	転用	達成	森田分遣所と河合分遣所を統合した北分署の整備に合わせ、令和3年度から機能を河合分団本部に転用し、運用している。
131		14 西安居分遣所	2期以降検討		
132		15 麻生津分遣所			
133		16 足羽分遣所			
134		17 大安寺分遣所	転用	達成	大安寺分遣所と鶯分遣所を統合した川西分署の整備に合わせ、令和4年度から機能を大安寺分団本部に転用し、運用している。
135		18 鶯分遣所		達成	大安寺分遣所と鶯分遣所を統合した川西分署の整備に合わせ、令和4年度から機能を鶯分団本部に転用し、運用している。
136		19 国見分遣所	2期以降検討		
137		20 殿下分遣所			
138		21 防災ステーション			
139	その他施設	駐車場	1 大手駐車場	規模縮小	北陸新幹線福井開業や周辺の再開発事業により、駐車場需要の増加も想定されるため、令和3年度から令和7年度の指定管理期間は駐車台数を維持することとした。
140			2 大手第2駐車場		
141			3 本町通り地下駐車場		
142			4 フェニックス・プラザ自動車駐車場	2期以降検討	
143		5 羽畔荘	2期以降検討		
144		6 羽川荘			
145		7 こしの高齢者ふれあいセンター	機能廃止	未達成	他の行政機能の移転や利活用法を検討しているため、機能の廃止に至らなかった。
146		8 清水高齢者福祉センター	方針決定	検討中	高齢者のコミュニティの場を継続し、他施設の行政機能を継承するなど、利活用法を含めた方針を検討している。
147		9 美山楽く楽く亭		検討中	財産有効活用民間提案制度により、施設の有効活用に関する提案を民間事業者から募集し、結果を踏まえて、最終方針を検討する。
148		10 美山デイサービスセンター和貴苑	機能廃止	未達成	令和4年度に民間譲渡の公募を実施しており、施設の譲渡ができれば機能を廃止する予定である。
149		11 旧足羽保育園	集約化（廃止）	達成	令和2年度に機能を廃止した。
150		12 旧木田保育園（ぼんだルーム）	方針決定	2期以降検討	
151		13 旧明里保育園（ひよこ広場）			
152		14 子ども一時預かり所の～び・のび（ハピリン内）	2期以降検討		

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）		
153	福祉	15 健康管理センター (休日急患センター含む)	2期以降検討			
154		16 旧越廼保健センター (越廼公民館内)	転用	達成	令和元年に機能を健康管理センター及び清水健康管理センターに集約し、センターがあったスペースを越廼公民館に転用した。	
155		17 清水健康管理センター	複合化（維持）	達成	令和3年度からセンター内に清水連絡所を設置し、複合施設として運営している。	
156		18 聖苑	2期以降検討			
157		19 越廼診療所				
158	その他施設	教育	20 北部学校給食センター	方針決定	集約化（廃止）	令和6年4月に運用開始を予定している新学校給食センターに施設機能を集約し、既存施設は廃止する。
159			21 南部学校給食センター			
160			22 美山学校給食センター	維持	美山地区の児童に安全・安心な給食を提供するため、機能を維持する。	
161		23 学校適応指導教室	2期以降検討			
162		24 芦見生涯教育施設 (芦見分館含む)	利用促進	達成	財産有効活用民間提案制度により、施設の空きスペースの利活用に関する提案を民間事業者から募集したところ、提案があったため、令和2年度から事業実施者に貸付を行い、収入の確保に努めた。	
163		25 上味見生涯教育施設	2期以降検討			
164		26 下味見生涯教育施設				
165	27 少年自然の家	コスト削減	達成	令和3年度から指定管理者制度を導入し、コスト削減及びサービスの向上を図った。		
166	ごみ処理施設等	28 収集資源センター	2期以降検討			
167		29 クリーンセンター				
168		30 旧麻生津西保育園	集約化（廃止）	達成	令和2年度に施設を廃止し、施設機能は旧清水総合支所庁舎へ集約した。	
169		31 旧南部保育園		未達成	保育園等における修繕技師職員の作業場の移転先を確保できなかったため、廃止に至っていない。	
170	32 旧越廼消防分署	2期以降検討				

[地域施設]

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）		
171	中学校 (小中学校含む)	1 明倫中学校	方針決定	個別計画	学校規模適正化計画（今後策定分を含む）の方針に基づき、取組を進める。	
172		2 光陽中学校				
173		3 明道中学校				
174		4 進明中学校				
175		5 成和中学校				
176		6 安居中学校				
177		7 一光小中学校(休校)				
178		8 大安寺小中学校				
179		9 灯明寺中学校				
180		10 至民中学校				
181		11 国見中学校				
182		12 大東中学校				
183		13 殿下小中学校	方針決定	複合化（維持）	学校規模適正化計画の方針に基づき、令和5年度末に中学校の機能を廃止し、当該建物に殿下公民館を複合化する。	
184		14 川西中学校		個別計画	個別計画	学校規模適正化計画（今後策定分を含む）の方針に基づき、取組を進める。
185		15 棗小中学校				
186		16 鷹巣小中学校				
187		17 森田中学校				
188		18 足羽中学校				
189		19 足羽第一中学校				
190		20 藤島中学校				
191		21 社中学校				
192		22 美山中学校				
193		23 越廼中学校				
194		24 清水中学校				
195	小学校	1 木田小学校	方針決定			
196		2 豊小学校				
197		3 足羽小学校				
198		4 東安居小学校				
199		5 湊小学校				
200		6 春山小学校				
201		7 順化小学校	複合化（維持）	達成	令和2年度から小学校内に順化公民館を設置し、複合施設として運営している。	

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
202	小学校	8 宝永小学校	方針決定	個別計画	学校規模適正化計画（今後策定分を含む）の方針に基づき、取組を進める。
203		9 松本小学校			
204		10 日之出小学校			
205		11 旭小学校			
206		12 和田小学校			
207		13 円山小学校			
208		14 啓蒙小学校			
209		15 西藤島小学校			
210		16 社北小学校			
211		17 社南小学校			
212		18 安居小学校			
213		19 中藤小学校			
214		20 河合小学校			
215		21 麻生津小学校			
216		22 国見小学校			
217		23 岡保小学校			
218		24 東藤島小学校			
219		25 鶉小学校			
220		26 本郷小学校			
221		27 長橋小学校			
222		28 高須城小学校(休校)			
223		29 森田小学校			
224		30 明新小学校			
225		31 酒生小学校			
226		32 一乗小学校			
227		33 上文殊小学校			
228		34 六条小学校			
229		35 文殊小学校			
230		36 東郷小学校			
231		37 日新小学校			
232		38 清明小学校			
233		39 社西小学校			
234	40 下宇坂小学校				
235	41 羽生小学校				
236	42 美山啓明小学校				

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）			
237	小学校	43 越廼小学校	方針決定	個別計画	学校規模適正化計画（今後策定分を含む）の方針に基づき、取組を進める。		
238		44 清水西小学校					
239		45 清水東小学校					
240		46 清水南小学校					
241		47 清水北小学校					
242	幼稚園	1 大安寺幼稚園	方針決定	2期以降検討			
243		2 鶉幼稚園東部分園					
244		3 下宇坂幼稚園					
245		4 羽生幼稚園					
246		5 美山啓明幼稚園				集約化（廃止） [達成]	平成27年度にみやま保育園が認定こども園に移行し、幼稚園機能を担えることになったため、令和元年度に機能をみやまこども園へ集約した。
247	児童館・児童クラブ	1 たけのこ児童館	方針決定	2期以降検討			
248		2 くりのみ児童館					
249		3 つばき児童館					
250		4 とまと児童館					
251		5 すずらん児童館					
252		6 あさがお児童館				転用 [達成]	建物が老朽化しているため、令和4年度から機能を麻生津小学校に集約し、既存施設は倉庫として使用している。
253		7 くるみ児童館					
254		8 ひまわり児童館					
255		9 さざんか児童館					
256		10 さつき児童館 (H30解体済)					
257		11 とちのき児童館	方針決定	2期以降検討			
258		12 こすもす児童館					
259		13 くすのき児童館					
260		14 たちばな児童館					
261		15 まつのき児童館					
262		16 すいせん児童館					
263		17 ふじ児童館					
264		18 すみれ児童館					
265		19 つくし児童館					
266		20 もみじ児童館					
267		21 たんぽぽ児童館					
268		22 どんぐり児童館					

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）
269	児童館・児童クラブ	23 さくらんぼ児童館	方針決定	2期以降検討
270		24 もくせい児童館		
271		25 まきやま児童館		
272		26 ちゅうりっぷ児童館		
273		27 すぎのこ児童館		
274		28 旧清水西保育園		
275		29 旧清明公民館		
276		30 旧木田公民館		
277		31 旧明新公民館		
278		32 旧和田公民館		
279		33 森田会館		
280	保育園・こども園	1 本郷保育園	方針決定	2期以降検討
281		2 西安居保育園		
282		3 社保育園		
283		4 清明保育園		
284		5 麻生津保育園		
285		6 西部保育園		
286		7 北部保育園		
287		8 日之出保育園		
288		9 湊保育園		
289		10 御幸保育園		
290		11 松本保育園		
291		12 牧島保育園		
292		13 西藤島保育園		
293		14 河合保育園		
294		15 森田東保育園		
295		16 森田栄保育園		
296		17 森田浜保育園		
297		18 上北野保育園		
298		19 啓蒙保育園		
299		20 東郷保育園		
300		21 みやま保育園		
301		22 六条こども園		
302		23 文殊こども園		

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
303	保育園・こども園	24 鶉こども園	方針決定	2期以降検討	
304		25 棗こども園			
305		26 東藤島こども園			
306		27 花堂保育園（休園）			
307		28 東部保育園(H30解体済)			
308		29 しみずこども園	方針決定	2期以降検討	
309	公民館	1 大安寺公民館	方針決定	維持	地域における社会教育及び地域コミュニティの活動拠点であり、また、災害時には避難施設としての役割を担うことから、機能を維持する。
310		2 国見公民館 （国見連絡所含む）			
311		3 川西コミュニティセンター （鶉公民館（川西連絡所含む））			
312		4 棗公民館			
313		5 棗住民センター			
314		6 鷹巣公民館			
315		7 本郷公民館			
316		8 宮ノ下公民館			
317		9 安居公民館			
318		10 一光公民館			
319		11 殿下公民館 （殿下連絡所含む）		複合化（移転）	建物の老朽化が進み、耐震性にも問題があるため、令和6年度から廃校となる殿下中学校に機能を移転する。
320		12 越廼公民館	複合化（維持）	達成	令和2年度から公民館内に越廼総合支所（現越廼連絡所）を設置し、複合施設として運営している。
321		13 清水西公民館	方針決定	維持	地域における社会教育及び地域コミュニティの活動拠点であり、また、災害時には避難施設としての役割を担うことから、機能を維持する。
322		14 清水東公民館			
323		15 清水南公民館			
324		16 清水北公民館			
325		17 清明公民館			
326		18 東安居公民館			
327		19 社南公民館			
328		20 社北公民館			
329		21 社西公民館			
330		22 麻生津公民館			
331		23 木田公民館			
332		24 豊公民館			

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
333	公民館	25 湊公民館	方針決定	維持	地域における社会教育及び地域コミュニティの活動拠点であり、また、災害時には避難施設としての役割を担うことから、機能を維持する。
334		26 春山公民館			
335		27 宝永公民館			
336		28 順化公民館	複合化（移転）	達成	建物が老朽化し、耐震性にも問題があるため、令和2年度から機能を順化小学校に移転した。
337		29 松本公民館	方針決定	維持	地域における社会教育及び地域コミュニティの活動拠点であり、また、災害時には避難施設としての役割を担うことから、機能を維持する。
338		30 日之出公民館			
339		31 旭公民館			
340		32 日新公民館			
341		33 西藤島公民館			
342		34 中藤島公民館			
343		35 河合公民館			
344		36 森田公民館 （森田連絡所含む）			
345		37 明新公民館			
346		38 和田公民館			
347		39 円山公民館			
348		40 啓蒙公民館			
349		41 岡保公民館			
350		42 東藤島公民館			
351		43 酒生公民館			
352		44 一乗公民館	転用（移転）	達成	施設の老朽化により、令和3年度から旧一乗ふるさと交流館を公民館に転用し、使用している。
353		45 上文殊公民館	方針決定	維持	地域における社会教育及び地域コミュニティの活動拠点であり、また、災害時には避難施設としての役割を担うことから、機能を維持する。
354		46 文殊公民館			
355		47 六条公民館			
356		48 東郷公民館			
357		49 美山公民館 （上宇坂分館含む）			
358		50 美山公民館下宇坂分館			
359		51 美山公民館羽生分館			
360		52 美山公民館上味見分館 （上味見診療所含む）			
361		53 美山公民館下味見分館 （下味見診療所含む）			

No	用途	施設名	第1期の方向性	取組状況（令和4年9月30日現在）	
362	消防・防災施設（分団本部等）	1 豊分団本部	方針決定	維持	多発する災害に対応するため、災害拠点施設及び地域防災施設の確保が必要となることから、機能を維持する。
363		2 湊分団本部			
364		3 春山分団本部			
365		4 日之出分団本部			
366		5 下宇坂分団本部			
367		6 芦見分団			
368		7 羽生分団本部			
369		8 上味見分団本部			
370		9 清水西分団			
371		10 清水東分団			
372		11 清水南分団			
373		12 社南分団本部			
374		13 河水器具置場			
375		14 本郷器具置場			
376		15 上文殊器具置場			
377		16 清水北分団本部			
378		17 社西分団本部			
379		18 順化分団本部			
380		19 旭分団本部			
381		20 文殊器具置場			
382		21 一乗器具置場			
383		22 酒生器具置場			
384		23 六条器具置場			
385		24 下味見分団車庫			
386		25 棗分団本部			
387		26 東安居分団本部			
388		27 啓蒙分団本部			
389		28 清明分団本部			
390		29 明新分団本部			
391		30 足羽分団本部			
392		31 円山分団本部			
393		32 松本分団本部			
394		33 日新分団車庫			
395		34 中藤分団本部			
396		35 東藤島分団本部			

福井市施設マネジメントアクションプラン 第1期評価

発行 令和4年12月

福井市財政部施設活用推進課

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1

TEL 0776-20-5275 FAX 0776-20-5778